



Dott. Arch. Federico Lobina
Studio di Architettura
Ingegneria
Urbanistica

COMUNE DI DOLIANOVA



Finanziato
dall'Unione Europea
NextGenerationEU

Lavori: **Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della palestra scolastica della scuola primaria di Via Europa.**

CIG A0434FD316 - CUP C99I22000000006.

Impresa: **Sielm Impianti Srl, viale Ciusa 28, 09131 Cagliari (CA)**

Aggiudicazione: **Determina n. 143 del 29/12/2023**

Importo delle lavorazioni a base d'asta:	€	90.000,00
Oneri per la Sicurezza:	€	<u>2.500,00</u>
Importo di contratto a base d'asta:	€	92.500,00
 Ribasso offerto (%):		5,00 %
Importo netto del contratto:	€	88.000,00
di cui per lavori	€	85.500,00
per oneri di Sicurezza:	€	2.500,00

Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (CSP):	Arch. Federico Lobina
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE):	Arch. Federico Lobina
Direttore dei Lavori:	Arch. Federico Lobina

PROCESSO VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.1

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, il giorno **17** del mese di **GIUGNO**,

Premesso che con verbale in data 20/03/2024 furono consegnati i lavori in oggetto;



Dott. Arch. Federico Lobina
Studio di Architettura
Ingegneria
Urbanistica

considerato che durante il corso dei lavori è emersa la difficoltà per quel che concerne i tempi di consegna dei prodotti, non compatibili con i tempi previsti dal cronoprogramma ovvero dai tempi contrattuali e, contestualmente, formalizzava istanza di sospensione temporanea dei lavori,

visto il verbale di sospensione n. 1 in data 03/04/2024 redatto a seguito delle motivazioni suesprese,

visto che risultano cessate le cause ostative alla regolare prosecuzione dei lavori previsti,

il sottoscritto **Direttore dei Lavori** Arch. Federico Lobina, alla presenza del RUP Ing. Luca Mereu, del funzionario esperto dell'attuazione PNRR Arch. Francesca Marotto e del Sig. Andrea Lobina titolare dell'Impresa Sielm Impianti Srl, appaltatrice dei lavori,

DISPONE

la ripresa dei lavori suddetti.

Considerati i giorni di sospensione, il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato al **02/08/2024** e di ciò si redige il presente verbale.

Atto redatto in unica copia e firmato digitalmente dalle parti.

Dolianova, 17/06/2024

L'Impresa
Impresa Sielm Impianti Srl

Il Direttore dei Lavori/CSE
Arch. Federico Lobina

Il Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Luca Mereu